№ п\п	Наименование материала	Наименование поверхности нанесения	Площадь (кв.м.)	Этап строительных работ, даты, мероприятия	Дата потребности в материале	Срок поставки фактический	Наименование поставщика	Объем материала	Цена (руб.\ед.)	Стоимость (руб.)
1	**Керамическая плитка, керамогранит**			2 этап (16.03.2016 - 19.04.2016):	**21.03.**		Porcelanosa			
1.1.	Керамогранит Bestyle Toscana, цвета: negro, marfil, perla, размер 25,8*29	Пол в прихожей, кухне	20,63	грунтование и шпатлевание стен,		21.03.		20,63	1922	39651
1.2.	Керамогранит Italon Travertino Navona, размер 45*90	Стены в сан.узле	19,44	перегородок; монтаж электропроводки;		21.03.		19,44	1770	34409
1.3.	Керамогранит Italon Travertino Silver, размер 45*90	Стены в сан.узле	3,29			21.03.		3,29	1770	5823
1.4.	Керамогранит Italon Travertino Silver Pat, размер 60*60	Пол в сан.узле	5,4	черновая подготовка сан.узлов;		21.03.		5,4	1730	9342
1.5.	Керамогранит Italon Class White, размер 45*45	Стены в гостевом сан.узле	13,16			21.03.		13,16	780	10265
1.6.	Керамогранит Italon Class Black, размер 45*45	Пол, стены в гостевом сан.узле	8,1	устройство керамогранита в сан.узле,		21.03.		8,1	780	6318
	ИТОГО			гостиной, прихожей						105808
2	**Декоративная штукатурка, краска**			3 этап (20.04.2016 - 06.06.2016):	**20.04.**		Декор-центр			
2.1.	Декоративная штукатурка Ottochento (Decorazza), цвет серый	Перегородки в холле	51,1	нанесения декоративного покрытия на		18.04.		10,22	420	4292
2.2.	Декоративная штукатурка Ottochento (Decorazza), цвет бежевый	Перегородки в кухне-гостиной	34,1	стены; оклейка стен и перегородок		18.04.		6,82	420	2864
	ИТОГО			обоями; окраска стен, перегородок;						7157
3	**Обои**			3 этап (20.04.2016 - 06.06.2016):	**20.04.**		Pro.Blesk			
3.1.	Обои Eijfinger Tout Petit, флизелин, геометричный рисунок	Перегородки, стена в детской	19,8	нанесения декоративного покрытия на		18.04.		6	5850	35100
3.2.	Обои J&V Heritage, винил на бумажной основе, фактура ткани	Перегородки в гардеробной	18,56	стены; оклейка стен и перегородок		18.04.		4	6390	25560
3.3.	Декоративный кирпич	Стены и перегородки в холле	6,9	обоями; окраска стен, перегородок;		18.04.	Неолит	7	750	5250
	ИТОГО			чистовой монтаж электропроводки;						65910
	Итоговая стоимость по ведомости			устройство напольного покрытия						**178875**